



(Plats för miljö- och energikontorets stämpel)

Ifylld rapport skickas till:

Dalslands miljö &
energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

Information till Entreprenörsrapporten

- Använd rätt bilaga för den anläggning som är gjord.
- Glöm inte att fotografera alla stegen i anläggandet och bifoga med entreprenörsrapporten.
- Fyll i uppgifterna i entreprenörsrapporten så noga som möjligt.
- Notera att minireningsverk och andra prefabricerade reningsmetoder inte har en bilaga. För dessa bifogas bilder samt lägganvisning så att inspektören tydligt kan se att anläggningen är rätt anlagd.
- Entreprenörsrapporten fylls i av entreprenören som även undertecknar. Har sökande själv gjort anläggningen är det sökande som fyller i rapporten och undertecknar.
- Glöm inte att skriva in datum då anläggningen färdigställdes och när anläggningen togs i bruk.
- Fastighetsägaren ansvarar för att rapporten skickas in till miljö- och energikontoret inom 3 veckor från det att avloppsanläggningen är färdigställd.

Denna entreprenörsrapport är framtagen i samarbete med Dalslands miljö- och energiförbund, Åmåls kommun och Säffle kommun. Rapporten har samma innehåll och i stort sett samma utseende i samtliga kommuner, och är en förenkling av tidigare entreprenörsrapporter. Se till att använda rätt entreprenörsrapport för den kommun du gjort avloppet i, då adressuppgifterna är anpassade efter kommun och förbund.

Dalslands miljö- och energikontor i samarbete med Åmål och Säffle

Postadress	Telefon	E-post	Hemsida	Org. nr.
Dalslands miljö & energikontor Kyrkogatan 5 464 30 Mellerud	0530-93 94 30	kansli@dalsland.se	www.dalsland.se	222000-0877



1. Fastighetsuppgift

Fastighetsbeteckning

2. Beslut från miljönämnden

Beslut från Miljö- och energinämnden finns

Dnr: _____/_____.AVL

3. Ägare/nyttjanderättshavare

Namn

4. Rapporten avser

Avloppsanläggning för WC + BDT

Avloppsanläggning för enbart BDT

Annat:

Antal hushåll, anläggningen betjänar

Antal personer som nyttjar anläggningen

5. Placering och lägningsanvisning

Avloppsanläggning belägen enligt ansökan

Avloppsanläggning har utförts enligt lägningsanvisningar från tillverkaren

Avvikelser från ansökan eller lägningsanvisningar:

Servitutsavtal är upprättat

Ja

Nej

Inte aktuellt

Jordart under anläggningen (ex: grus, sand, pinnmo, silt, lera):

Berg och högsta grundvattennivå ligger minst 1 meter under spridningsledningarna

Ja

Nej

6. Avloppsvattnet avleds till

Befintlig intakt slamavskiljare _____ m³ Minireningsverk (hoppa över punkt 7)

Ny slamavskiljare _____ m³ Sluten tank _____ m³ Annat _____

7. Efterföljande rening

Markbädd

Infiltration

Biobädd/"Markbädd på burk"

Kemisk fällning

Fosforfälla (kalk)

Annat _____

Dalslands miljö- och energikontor i samarbete med Åmål och Säffle

Postadress

Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

Telefon

0530-93 94 30

E-post

kansli@dalsland.se

Hemsida

www.dalsland.se

Org. nr.

222000-0877



8. Minireningsverk

Fabrikat	
Efterpolering	
<input type="checkbox"/> Markbädd	<input type="checkbox"/> Infiltration <input type="checkbox"/> _Annat _____
Finns instruktioner för slamtömning	Finns serviceavtal
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nej

9. Allmänna uppgifter

Avlopps-/urinledning luftad ovan yttertak		
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Annat (<i>ange under övriga upplysningar</i>)
Avskärande dränering har lagts djupare än schaktbotten och minst 2 meter uppströms infiltration/markbädd		
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Annat (<i>ange under övriga upplysningar</i>)
Dränerings- och dagvatten är draget till annan plats än till avloppsanläggningen		
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Annat (<i>ange under övriga upplysningar</i>)
Vart leds utgående vatten från bädden/minireningsverket		

10. Övriga upplysningar

<input type="checkbox"/> Foton från alla lager/delmoment, från nygrävd grop till färdigställd anläggning är bifogade.	
Anläggningen är färdigställd (<i>datum</i>)	Anläggningen planeras att tas i drift (<i>datum</i>)

11. Utförande

Anläggningsarbetet är utförd	Entreprenör
<input type="checkbox"/> av entreprenör <input type="checkbox"/> i egen regi	
Kontaktperson	
Telefonnummer	E-postadress

Dalslands miljö- och energikontor i samarbete med Åmål och Säffle



Behandling av personuppgifter

Dalslands miljö- och energiförbund, sparar och behandlar personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Från 25 maj 2018 görs behandlingen enligt EU:s dataskyddsförordning (även kallad GDPR) och enligt Sveriges dataskyddslag. De personuppgifter du lämnar på denna blankett kommer att hanteras i enlighet med dessa bestämmelser.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter som registrerad samt kontaktuppgifter hittar du på www.dalsland.se.

Härmed intygas att avloppsanläggningen är utförd enligt givet beslut och att ovanstående kontrollpunkter är utförda.

Ort och datum	
Kontrollansvarigs namnteckning	Namnförtydligande

Dalslands miljö- och energikontor i samarbete med Åmål och Säffle